Nicht (Ex)			NICHT (Ex)		
E-Technik			RV-SCHRANK		PROZESSLEITSYSTEM
Start/Stop	4712.00-X10 15	4712.00-X20 15	RV04-X14 A01	S03-X21 A03 04	M_4712_00 — PLS BINÄRAUSGANG Schrank : S03 Etage/Platz : C-C05 Kanal : 02 Gerätetyp : 6ES7 322-1BH01-0AA0 Hersteller : SIEMENS
örtl. Freigabe	4712.00-X10 16	4712.00-X20 16	RV04-X14 A02	S03-X24 A05 06	M_4712_00 — PLS BINÄREINGANG Schrank : S03 Etage/Platz : C-C04 Kanal : 04 Gerätetyp : 6ES7 321-7BH01-0AB0 Hersteller : SIEMENS
örtl. Start	4712.00-X10 19	4712.00-X20 19	RV04-X14 A03	S03-X24 A06 07	M_4712_00 — PLS BINÄREINGANG Schrank : S03 Etage/Platz : C-C04 Kanal : 05 Gerätetyp : 6ES7 321-7BH01-0AB0 Hersteller : SIEMENS
Laufmeldung	4712.00-X10 18	4712.00-X20 18	RV04-X14 A04	S03-X24 A07 08	M_4712_00 — PLS BINÄREINGANG Schrank : S03 Etage/Platz : C-C04 Kanal : 06 Gerätetyp : 6ES7 321-7BH01-0AB0 Hersteller : SIEMENS
Störmeldung	4712.00-X10 17	4712.00-X20 17	RV04-X14 A05	S03-X24 A08 09	M_4712_00 — PLS BINÄREINGANG Schrank : S03 Etage/Platz : C-C04 Kanal : 07 Gerätetyp : 6ES7 321-7BH01-0AB0 Hersteller : SIEMENS

Rev.	Datum	Bearbeiter/Abteilung		
0	14.04.2021	Conrath/TI-TS-RHL	Datum	14.04.2021
			Bearb.	Conrath
			Gepr.	
			Norm	

Pumpe Heiz-Kühlkreislauf

EU

4712.00

Betrieb NORM

Anlage

Typical:A4Q_PLT_ALLES

28.04.2021 09:53:22 (Conrath)